



Comune di - Commune de - Gemeinde

GRESSONEY-LA-TRINITÉ



Regione Autonoma Valle d'Aosta - Autonome Region Aostatal - Région Autonome Vallée d'Aoste

Loc. Tache 14/A • CAP 11020 • c.f. e p.IVA 00109710079 • Tel. 0125 366137 • E-mail: info@comune.gressoneylatrinite.ao.it –
Pec: protocollo@pec.comune.gressoneylatrinite.ao.it

Prot. n. 3047

Dal Municipio, li 11.05.2022

VERBALE APPROVAZIONE SPESA LAVORI IN SOMMA URGENZA
Intervento di fornitura e posa valvola di controllo vasca di Netscho
(art. 163, D.lgs. n. 50/2016)

Premesso che:

-in data 23.02.2022, a seguito di segnalazione verbale del Sindaco pervenuta in data 21.02.2022, il sottoscritto Responsabile del Servizio tecnico comunale, Arch. Stefania Rollandoz, ha svolto le necessarie indagini al fine di accertare la situazione segnalata inerente ad un malfunzionamento di un'apparecchiatura sita all'interno della vasca dell'acquedotto di Netscho, identificata in catasto al foglio 13 mappale n. 493, che non garantisce il corretto funzionamento della rete acquedottistica della porzione sud del territorio comunale, svuotando l'acqua nel troppopieno e provocando pertanto una carenza di approvvigionamento di acqua, accertando una situazione di criticità da ripristinare ai fini del corretto funzionamento della rete acquedottistica comunale nel tratto interessato e della salvaguardia della quantità della risorsa idrica;

-in data 23.02.2022, con prot. n. 1185, è stato sottoscritto il verbale di accertamento somma urgenza per l'intervento di fornitura e posa di valvola di controllo nella vasca di Netscho, congiuntamente all'Impresa Rial Impianti Srl, con sede in loc. Tschemenoal n. 18 in 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO), C.F. e P.IVA 00441890076, che si è resa disponibile ad effettuare i lavori in somma urgenza di cui trattasi;

-in data 23.02.2022, in seguito all'acquisizione del DURC e dell'autodichiarazione in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, della Ditta interpellata, con determinazione dell'ufficio tecnico n. 34, sono stati affidati i lavori in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, relativi alla fornitura e posa di una valvola di controllo nella vasca di Netscho (CIG: Z943551D25 – CUP: J88B22000000004).

La Ditta Rial Impianti Srl, per le vie brevi ha comunicato le tempistiche di esecuzione dell'intervento, che si sono prolungate a causa delle tempistiche di fornitura della valvola di controllo. L'intervento è stato eseguito con decorrenza immediata effettuando un intervento provvisorio a seguito del quale, a partire dalla fine del mese di marzo è stata installata la valvola di controllo. Nel mese di aprile è stato monitorato il funzionamento della valvola di controllo, effettuando alcune regolazioni e verifiche continue al fine di garantire la risoluzione della situazione di criticità e il corretto funzionamento della rete acquedottistica comunale.

Visti inoltre:

- R.D. 25-7-1904 n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 4 marzo 1996, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- il vigente Regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.09.2017 (su BUR n. 48 del 31.10.2017).

Considerato che:

- l'intervento in somma urgenza effettuato ha risolto lo stato di emergenza per rischio di carenza di acqua rilevato a causa del malfunzionamento di un tratto di rete acquedottistica comunale;
- l'intervento eseguito riguarda la sostituzione del galleggiante danneggiato con posa in opera di una valvola di controllo all'interno della vasca di Netscho, costituente in:
 - rimozione del galleggiante danneggiato;
 - fornitura e installazione di una valvola di controllo del serbatoio CSA modello Athena PN 10/16 DN 65;
 - collegamento della valvola con tubazioni, materiali e flange necessari;
 - ogni opera per dare l'intervento ultimato a regola d'arte;
- le opere di fornitura e posa valvola di controllo all'interno della vasca di Netscho necessitano di una spesa a corpo, comprensiva degli oneri della sicurezza, pari a euro 3.180,00, oltre IVA 22% (pari a lordi euro 3.879,60), come da preventivo allegato al verbale in data 23.02.2022, con prot. n. 1185;
- le opere sono state eseguite con pronto intervento della Ditta affidataria e l'intervento è stato completato non appena si è resa disponibile la fornitura della valvola di controllo.

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta Arch. Stefania Rollandoz, in qualità di Responsabile del Servizio tecnico, dichiara con il presente verbale, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti a regola d'arte risolvendo la situazione di criticità rilevata e garantendo il corretto funzionamento della rete acquedottistica comunale.

Vista la fattura n. 94 in data 09.05.2022 della Ditta Rial Impianti Srl, con sede in loc. Tschemenoal n. 18 in 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO), C.F. e P.IVA 00441890076, corrispondente ad euro 3.180,00, oltre IVA 22% pari ad euro 699,60, per una spesa complessiva pari ad euro 3.879,60, la sottoscritta Arch. Stefania Rollandoz, in qualità di Responsabile del Servizio tecnico, dichiara che la stessa corrisponde all'importo di perizia giustificativa di spesa per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi e pertanto provvede all'approvazione della spesa, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

Il tecnico verbalizzante

(Arch. Stefania Rollandoz)



Stefania Rollandoz